



DOORSTEEL PORTE BATTANTE METALLIQUE

Fiche de contrôle sur site TYPE T27

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89

CONTRÔLE PRODUIT FINI SUR SITE TYPE 27 - 2 VANTAUX

DATE :/...../.....

REALISE PAR :

N° AR:

N° AFFAIRE :

N° PLAN :

Moyens humain : Technicien habilité fermeture Coupe Feu SOUCHIER-BOULLET

Condition initiale : Porte en état de fonctionnement

Outils de contrôles :	Référence
Pied à coulisse (PC)	
Mètre (ME)	
Contrôle visuel (VI)	
Voltmètre (VM)	
Chronomètre (CH)	
Dynamomètre (Dy)	
Cales d'épaisseurs (CE)	

Résultat général :

Produit conforme

OUI

NON

Observation

Actions correctives
ou préventives à
prévoir

NOM ET SIGNATURE

				Conforme		
	Points de contrôle	Valeur ou Etat	Outils de contrôle	OUI	NON	NA (Non Applicable)
A	Vantail – Bâti					
/	Nature de la maçonnerie*	Béton - Parpaing plein	VI			
A1	Vantaux	Finition EZ / Inox	VI			
		Etat de surface	VI			
	Epaisseur	54mm	PC			
	Plaque signalétique	/	VI			
	Jeu coté paumelle	3mm	CE			
	Jeu coté serrure	5mm	CE			
	Jeu haut	3mm	CE			
	Jeu au sol (porte fermée)	8mm	CE			
	Mise en place des palusol (20x2 + 45x4)	Etat et fixation	VI			
	Mise en place Promatect dans le T haut	Etat et fixation	VI			
	Mise en place joint de battement	Etat général	VI			
	Mise en place du palusol sous battement (65x2)	Etat général	VI			
	A2	Bâti (à sceller ou visser)	Etat de surface	VI		
Finition		EZ / inox	VI			
Fixation au support		Propreté et fixation	VI			
Passage Libre			ME			
Aplomb			ME			
Mise en place Rivet d'encrage		Etat et fixation	VI			
Gâche au sol		Etat et fixation	VI			
Contacteur position		Etat général	VI			
	Etat général de la porte					
B	Coffret D.A.S. (réarmement)					
B1	Coffret	Etat général	VI			
B2	Presse étoupe sur sortie de câble	Etat général	VI			
B3	Câblage d'alimentation		VI			
B4	Câblage fin de course		VI			

*Béton / parpaing plein : $M_v \text{ mini} = 2200 \text{ Kg/m}^3$

				Conforme		
	Points de contrôle	Valeur ou Etat	Outils de contrôle	OUI	NON	NA (Non Applicable)
C	Mécanisme général d'ouverture et de fermeture					
C1	Ferme porte	Etat général	VI			
		Fixation	VI			
C2	Sélecteur de vantaux (2vtx)	Etat général				
		Fixation				
		Fonctionnement				
C3	Entraîneur de vantaux (2vtx)	Etat général				
		Fixation				
		Fonctionnement				
C4	Ventouse E.M.	Etat général				
	Support ventouse	Fixation				
	Câblage					
	Fonctionnement	Aimantation vantaux				
	Anti-réarmement	Fonctionnement				
C5	Serrure et poignée	Etat général	VI			
		Fonctionnement	VI			
C6	Anti panique	Etat général	VI			
		Fonctionnement	VI			
		Fixation	JC TC			
C7	Option bandeau	Etat général	VI			
		Fixation	TC JC			
	Sélection des vantaux	Fonctionnement	VI			
D	Essais de fonctionnement général					
D1	Essais d'ouverture et de fermeture manuelle	Bon fonctionnement				
D2	Arrêt en cours de fermeture	Retour en position de sécurité	VI			
D3	Ferme porte ou bandeau	Bon fonctionnement	JC TC			
D4	Sélecteur de vantaux ou bandeaux	Bon fonctionnement	VI			
D5	Bonne fermeture	Etanchéité	VI			
		Bon fonctionnement	VI			
D6	Anti-réarmement ventouse	Fonctionnement	VI			
E	Maintenance – Démontabilité - Remontabilité					
E1	Contrôle général que tous les éléments soient	Accessible	VI			
		Démontable	VI			

	Points de contrôle	Valeur ou Etat	Outils de contrôle	Conforme		
				OUI	NON	NA (Non Applicable)
F	Essais de fonctionnement MODE 2 suivant NF S61.937-1 et 2					
F1	Essais d'ouverture et de fermeture	Bon Fonctionnement	VI			
	A - Déclenchement manuel *	40<couple<120Nm	Dy			
	Temps de fermeture	≤ 30 sec	CH			
	Vitesse angulaire	10° par sec	CH			
	B - Couple d'ouverture jusqu'à 60°**	Voir tableau	Dy			
	C - Opposition à la fermeture ***	Voir tableau	Dy			
	Arrêt en cours de fermeture	Retour en position de sécurité	VI			
F2	Fermeture par D.I.	Bon Fonctionnement	VI			
	Détection contacteur (ouvert / fermé)	Bon Fonctionnement	VI			
F3	Réarmement du coffret D.A.S.	Bon Fonctionnement	VI			
F4	Anti-réarmement ventouse	Bon Fonctionnement	VI			
	<u>Fin de contrôle</u>					

*** Mesurer la force nécessaire au décollement du vantail sur la ventouse au point de manœuvre.**

- Multiplier cette valeur à la distance (en mètre) du point de manœuvre à l'axe des paumelles.

- Si le couple est supérieur, un organe de commande auxiliaire doit être installé

**** Mesurer la force maximale obtenue pour l'ouverture du vantail jusqu'à 60° au point de manœuvre.**

Multiplier cette valeur à la distance (en mètre) du point de manœuvre à l'axe des paumelles.

Cette valeur doit correspondre au tableau ci-dessous :

Largeur du vantail	Couple maxi (Nm)
<950	51
951 à 1100	66
1101 à 1250	88
1251 à 1400	139
1401 à 1600	220

***** Mesurer la force de fermeture en 3 points de la course**

Multiplier cette valeur à la distance (en mètre) du point de manœuvre à l'axe des paumelles.

Largeur du vantail	Entre 0° et 4°		Entre 88° et 92°	Autre angle
	N.m mini	N.m Maxi	N.m mini	N.m mini
<950	18	<26	6	4
951 à 1100	26	<37	9	6
1101 à 1250	37	<54	12	8
1251 à 1400	54	<87	18	11
1401 à 1600	87	<140	29	16

