

FICHE DE CONTROLE

A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux

N° DE COMMANDE : AR..... CHANTIER :

N°AFFAIRE : T..... CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI :

MATERIEL CONCERNE : RIDEAU METALLIQUE TYPE CURTEX T105

CONTROLES EFFECTUES LE :

- 1 . CONTROLE DU PASSAGE LIBRE
- 2 . CONTROLE DES SUPPORTS
- 3 . CONTROLE DES APLOMBS
- 4 . CONTROLE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT
- 5 . CONTROLE DU GLISSEMENT DE LA TOILE DANS LES COULISSES
- 6 . CONTROLE DE L'ETAT DE LA TOILE ET DES COUTURES
- 7 . ETAT DE L'ENSEMBLE (Capotage et finition)

CONFORMITE		
OUI	NON	Non Applicable

CARACTERISTIQUES DU D.A.S. (NF S 61.937 – 1 et -4) :

- 8 . CONTROLE DES CABLAGES ET DES CONNEXIONS
- 9 . CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE
- 10 . CONTROLE DU TEMPS DE FERMETURE (<30 s maxi)
- 11 . CONTROLE DE LA VITESSE DE FERMETURE SUR LES 2 DERNIERS METRES (0,2 m/s maxi)
- 12 . CONTROLE DE LA BARRE PALPEUSE (< 15 DaN)
- 13 . CONTROLE DE LA DISTANCE D'ARRÊT SUR OBSTACLE (50mm maxi)
- 14 . CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ARMOIRE
- 15 . CONTROLE DU REARMEMENT DE L'ARMOIRE
- 16 . CONTROLE DES CONTACTS DE POSITION

OUI	NON	Non Applicable

Monsieur..... présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que la porte coulissante vitrée est en état de fonctionnement.

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement, si vous le souhaitez, Souchier-Boullet peut vous proposer un contrat de vérification.

Réserves :

.....

.....

.....