

FICHE DE CONTROLE

A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux

N° DE COMMANDE : **AR**..... CHANTIER :

N°AFFAIRE : **T**..... CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI :

MATERIEL CONCERNE : RIDEAU RESISTANT AU FEU TYPE CURTEX V2

CONTROLES EFFECTUES LE :

- 1 . CONTROLE DU PASSAGE LIBRE
- 2 . CONTROLE DES SUPPORTS
- 3 . CONTROLE DES APLOMBS
- 4 . CONTROLE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT
- 5 . CONTROLE DU GLISSEMENT DE LA TOILE DANS LES COULISSES
- 6 . CONTRÔLE DE L'ETAT DE LA TOILE ET DES COUTURES
- 7 . CONTROLE DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ETAT DE L'ENSEMBLE (Capotage et finition)
- 8 . RECOUVREMENT TISSU DE 600 MM (MULTICYLINDRE)

CONFORMITE		
OUI	NON	Non Applicable

CARACTERISTIQUES DU D.A.S. (NF S 61.937 – 1 et -4) :

- 9 . CONTROLE DES CABLAGES ET DES CONNEXIONS
- 10 . CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE
- 11 . CONTROLE DU TEMPS DE FERMETURE (< 30s + 10°/sec maxi si HPL ≤ 5m, 5sec par mètre supp.)
- 12 . CONTROLE DE LA VITESSE DE FERMETURE SUR LES 2 DERNIERS METRES (0,2 m/s maxi)
- 13 . ONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT DES CONTACTS DE POSITIONS – si présents
- 14 . CONTROLE DE LA BARRE PALPEUSE (< 15 DaN) – si présente
- 15 . CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ARMOIRE
- 16 . CONTROLE DU REARMEMENT DE L'ARMOIRE

OUI	NON	Non Applicable

Monsieur..... présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que le rideau textile est en état de fonctionnement.

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement.
 Si vous le souhaitez SOUCHIER-BOULLET peut vous proposer un contrat de vérification.

Réserves :

.....

.....

.....