

### FICHE DE CONTROLE

**A retourner au siège si POSE SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux**  
**Pour DOSSIER DE RECOLLEMENT si POSE CLIENT**

N° DE COMMANDE : **AR** ..... CHANTIER : .....

N°AFFAIRE : **T**.....

CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI : .....

MATERIEL CONCERNE : RIDEAU RESISTANT AU FEU TYPE SCREENTEX

CONTROLES EFFECTUES LE : .....

- CONTROLE DU PASSAGE LIBRE .....
- CONTROLE DES SUPPORTS .....
- CONTROLE DES APLOMBS .....
- CONTROLE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT .....
- CONTROLE DU GLISSEMENT DE LA TOILE DANS LES COULISSES .....
- CONTROLE DE L'ETAT DE LA TOILE ET DES COUTURES .....
- ETAT DE L'ENSEMBLE (CAPOTAGE ET FINITION) .....

CARACTERISTIQUES DU DAS (NF S 61.937-1 et -12) :

- CONTROLE DES CABLAGES ET DES CONNEXIONS .....
- CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE .....
- CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ARMOIRE .....
- CONTROLE DU REARMEMENT DE L'ARMOIRE .....

CONFORMITE	
OUI	NON

**Monsieur..... présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que le rideau textile est en état de fonctionnement.**

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

**Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement:**  
Si vous le souhaitez SOUCHIER-BOULLET peut vous proposer un contrat de vérification:

Réserves :  
 .....  
 .....  
 .....